ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Наименование работ		2020						2021											2022				
	Месяцев всего	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	0
Разрешение на строительство																							
Договор с Генподрядчиком																							
Мобилизация с/п Генподрядчик	2																						
Разработка РД и смет Генподрядчика	6																						
Подготовительные работы. В т.ч.	4																						
- подготовка площадки	1																						
- времененые здания и сооружения	2																						
- временные дороги (зависит от вырубки леса)	3																						
- временные коммуникации (зависит от разработки РД)	2																						
Фундаменты и балки	4																						
Лестничные клетки и лифтовые шахты	5																						
Передача закладных АСТРОН	1																						
Монтаж здания АСТРОН	6																						
Бетонирование перекрытий	5																						
Бетонирование бетонного пола	3																						
Перегородки Астрон	3																						
АБК отделка	7													E	Внутреі	нняя о	тделка	АБК, І	К	Сдача			
Внутренние сети, оборудование	9													Мон	нтаж			п	HP	Сдача			
Внешние коммуникации	6										Мон	таж		ПНР	Сдача								
Благоустройство	3																						
Закупка, монтаж ПНР СТО	8						Закупка, завоз, монтаж СТО																
Приемка работ / подписание акта по форме КС-11	1																			ŀ	⟨C-11		
Получение ЗОС	1																					30C	
Сдача Объекта в эксплуатацию	1																						A